【様式1－2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費									
								2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)
富野橋	その他	沓形市街2号線	10.43	1981	37	2017	対策内容	←――→ 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替 【地覆】打替工 【床版】床版防水工		［点検］				［点検］			
基橋	1級	仙法志鬼脇線	17.50	1995	23	2016	対策内容		←――→ 【伸縮装置】取替 ［点検］	←――→ 【床版】床版防水工 【橋台】断面修復工				［点検］			
栄浜橋	1級	栄浜1号線	8.98	1977	41	2017	対策内容			［点検］	←――→ 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替 【防護柵】取替			［点検］			
政泊橋	その他	政泊1号線	10.44	1988	30	2017	対策内容			［点検］	←――→ 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替 【床版】床版防水工			［点検］			
さいあい橋	1級	沓形線	2.00	1987	31	2017	対策内容			［点検］				［点検］			
かむい橋	2級	神居2号線	5.80	1992	26	2017	対策内容			［点検］		←――→ 【防護柵】取替 【地覆】断面補修		［点検］			
みどり橋	1級	車道利尻登山線	3.60	1975	43	2017	対策内容			［点検］				［点検］			
青柳橋	1級	仙法志鬼脇線	6.20	1990	28	2016	対策内容		［点検］					［点検］			
カモイヌカ橋	2級	神居2号線	2.60	1992	26	2017	対策内容			［点検］				［点検］			
鏡橋	2級	沓形市街18号線	6	2012	5	2017	対策内容			［点検］				［点検］			
新栄橋	その他	栄浜4号線	8.20	2012	5	2017	対策内容			［点検］				［点検］			
今後の修繕・架替え事業費（百万円）								7.2	5.9	4.1	17.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
橋梁定期点検委託費（百万円）								0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0